La

Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten

La-Bereich Zusi 3

1. Ausgabe 2021

Gültig ab 5. März 2021, 00:00 Uhr

Vorbemerkungen

Dieses La-Heft ist eine zusätzliche Serviceleistung für Leute, die noch realistischer fahren wollen. Die Datums-Angaben in den Spalten "In Kraft ab" und "Außer Kraft ab" sind teilweise historisch recherchiert und teilweise fiktiv. Man stoße sich bitte nicht an diesen Daten, insbesondere nicht, wenn sie zum Tagesdatum des gefahrenen Fahrplans nicht passen. Eine Inkraftsetzung in der "Zukunft" oder eine Außerkraftsetzung in der "Vergangenheit" entbinden für gewöhnlich nicht von der Beachtung der La-Einträge in Zusi.

Die Aufnahme neuer Einträge in die La erfolgt bei der Aufnahme der Streckenmodule in den Bestand. Wenn in Bestandsmodulen neue La-Stellen eingerichtet werden, ist der La-Bearbeiter für einen Hinweis dankbar. Falls besondere Einträge gewünscht werden, die sich nicht durch "Hinsehen" aus der Strecke ergeben, bitte ebenfalls Kontakt mit dem La-Bearbeiter aufnehmen.

La-Bearbeiter: Alwin Meschede, ameschede@gmx.de

Abkürzung	Bedeutung
dchg Hgl	Durchgehendes Hauptgleis
+	Gegenüber der letzten Ausgabe neu hinzugekommener oder geänderter Eintrag
Ŷ	Signal ungültig oder abgebaut

1	2	3	4	5	6	7	8		
Lfd. Nr.	In Betriebsstelle oder zwischen den Betriebsstellen	Ortsangabe	Geschwin- digkeit Besonder- heiten	Uhrzeit oder betroffene Züge	In Kraft ab	Außer Kraft ab	Gründe und sonstige Angaben		
1a Düsseldorf Hbf (Ferngl) - Köln Hbf									

1	Köln Hbf	0,0			18.06. 19		Zp9-Anlage außer Betrieb
---	----------	-----	--	--	--------------	--	-----------------------------

1b Köln Hbf - Düsseldorf Hbf (Ferngl)

2	Köln Hbf	0,0		18.06.	Zp9-Anlage
				19	außer Betrieb

3a Abzw Heide - Hagen Hbf

3	Hagen Hbf	141,8		29.11. 20	Zp9-Anlage außer Betrieb
				20	auisei beilieb

3b Hagen Hbf - Abzw Heide

4	Hagen Hbf	141,8		29.11.	Zp9-Anlage
				20	außer Betrieb

4a Aachen Hbf - Übach-Palenberg

+	Aachen Hbf	1,6		05.03. 21	Zp9-Anlage außer Betrieb
5					adioor Bouros

4b Übach-Palenberg – Aachen Hbf

+	Aachen Hbf	1,6		05.03. 21	Zp9-Anlage außer Betrieb
6				21	adisci Betileb

30a Hmb=Harburg (Pz-Gl) - Stelle - Celle - Göttingen

7	Lüneburg	131,6			30.01. 20	Zp9-Anlage außer Betrieb
8	Garßen - Üst Hasenwechsel	46,1 – 36,9	LZB außer Betrieb		20.12. 18	wegen Bauarbeiten
9	Celle	44,3 – 44,1 200 m	120	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri	18.07. 16	Zustand während Bauausführung

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Celle	44,3 – 44,1 200 m	120	Gilt nur für dchg Hgl	18.07. 16		- Lf 1 wiederholt am Lf 2 Zustand während Bauausführung
11	Nörten-Hardenbg	99,6 - 100,0 400 m	70	Gilt nur für dchg Hgl	13.04. 20		- Lf 1 wiederholt am Lf 2 Zustand nach Bauarbeiten

30b Göttingen - Celle - Stelle (Pz-GI) - Hmb=Harburg

300	Gottiligen	- Celle - 3	telle (PZ-	<u> </u>	ID-H	arburg
12	Nörten-Hardenbg	100,0 - 99,6 400 m	70	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri	13.04. 20	Zustand nach Bauarbeiten
13	Üst Hasenwechsel - Garßen	36,9 – 45,5	LZB außer Betrieb		20.12. 18	wegen Bauarbeiten
14	Celle	44,0 – 44,3 300 m	120	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri	18.07. 16	Abst Lf 1-2: 1200 m - Lf 1 wiederholt in km 43,7 Zustand während Bauausführung
15	Celle	44,1 – 44,3 200 m	120	Gilt nur für dchg Hgl	18.07. 16	Abst Lf 1-2: 1300 m - Lf 2 links - Lf 1 wiederholt in km 43,7 Zustand während Bauausführung
16	Lüneburg	131,6			30.01. 20	Zp9-Anlage außer Betrieb

40a Salzkotten - Paderborn Hbf - Altenbeken - Warburg (W) - Kassel Hbf

17	Salzkotten	142,6 – 140,7 1900 m	100	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri	29.11. 15	Verkürzte Einschaltstrecke - Lf 1 wiederholt Bahnsteigende
18	Neuenheerse - Willebadessen	125,9 – 126,9 1000 m	70		10.05. 82	Untergrund- mangel

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Mönchehof	333,6 - 333,8 200 m	70	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri	17.01. 80		Oberbaumangel

149b Au (Sieg) - Altenkirchen

20	KI Marienthal Hp	66,1 - 66,2	20	13.04.	Eingeschränkte	
	-	100 m	ZU	20	Sicht	
	Obererbach Hp					

300a Abzw Sorsum - Abzw Edesheim - Nörten=Hardenberg - Göttingen - Ks=Wilhelmshöhe

21	Bft Göt Pbf	99,4		04.07. 14	Zp9-Anlage außer Betrieb
22	Ksl-Wilhelmshöhe	144,2		04.07. 14	Zp9-Anlage außer Betrieb

300b Ks=Wilhelmshöhe - Göttingen - Nörten=Hardenberg - Abzw Edesheim - Abzw Sorsum

23	Ksl-Wilhelmshöhe	144,2		04.07. 14	Zp9-Anlage außer Betrieb
24	Bft Göt Pbf	99,4		04.07. 14	Zp9-Anlage außer Betrieb

432a Westerland (Sylt) - Niebüll - Husum - Üst Eiderbrücke

25	Westerland (Sylt)	237,6		18.03. 19	Zp9-Anlage außer Betrieb
26	Üst Eiderbrücke	145,6 – 145,2 400 m	70	01.09. 08	Brückenmangel
27	Niebüll	198,4		07.06. 17	Zp9-Anlage außer Betrieb

432b Üst Eiderbrücke - Husum - Niebüll - Westerland (Sylt)

28	Üst Eiderbrücke	145,2 – 145,6 400 m	70	01.09. 08	Brückenmangel
29	Niebüll	198,4		07.06. 17	Zp9-Anlage außer Betrieb
30	Westerland (Sylt)	237,6		18.03. 19	Zp9-Anlage außer Betrieb

1 2	3	4	5	6	7	8
-----	---	---	---	---	---	---

472a Bad St Peter Ording - Abzw Hörn

31	B St Pet. Ording - B St. Pet. Süd Hp	41,8 – 41,7 100 m	30	29.09. 03	Strecken- bedingte Infrastruktur
32	Witzwort Hp - Abzw Hörn	11,7 – 11,6 100 m	20	14.02. 08	Brückenmangel

472b Abzw Hörn - Bad St Peter Ording

33	Abzw Hörn - Witzwort Hp	11,6 – 11,7 100 m	20	14.02. 08	Brückenmangel
34	B St. Pet. Süd Hp - B St Pet. Ording	41,7 – 41,8 100 m	30	29.09. 03	Strecken- bedingte Infrastruktur

731a Celle - Ehlershausen

35	Ehlershausen	34,0 – 33,1 900 m	70	Gilt nur für dchg Hgl	04.01. 19		Zustand nach Bauausführung
----	--------------	-----------------------------	----	--------------------------	--------------	--	-------------------------------